
OBMIAR ROBÓT -inwentaryzacja stanu istniejącego

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
43324100-1 Urządzenia do basenów kąpielowych

NAZWA INWESTYCJI : Mzowieckie Centrum Sportów Zimowych Kompleks Chorzele Etap I Budowa przewiązki
ADRES INWESTYCJI : Chorzele, ul. Szkolna
INWESTOR : Powiat Przasnyski
ADRES INWESTORA : ul. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz
WYKONAWCA ROBÓT : PPU ZAMBET S.A.
ADRES WYKONAWCY : ul. Wojska Polskiego 52A, 06-100 Pułtusk
BRANŻA : wyposażenie, urządzenia i kanał wyrównawczy dla technologii basenu rekreacyjnego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Wachowiak, Stanisław Żegliński
DATA OPRACOWANIA : 07.05.2013r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.05.2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kompleks Chorzele -wyposaż. urządzenia i kanał wyrówn. dla techn.basenu rekreac.-obmiar					
1		Wycena różnicowa - wymiana wyposażenia i urządzeń dla technologii basenu rekreacyjnego			
2		Wycena różnicowa - Wymiana wyposażenia i urządzeń dla technologii basenu rekreacyjnego			
1		Filtr basenowy DNI600mm Q=60m /h.	szt		
d.2	kalk. własna				
		0	szt	0.00	
				RAZEM	0.00
2		Pompa obiegowa Q=60m /h p=4kW.	szt		
d.2	kalk. własna				
		0	szt	0.00	
				RAZEM	0.00
3		Orurowanie wraz z zaworami.	szt		
d.2	kalk. własna				
		0	szt	0.00	
				RAZEM	0.00
4		Zawór odpowietrzający	szt		
d.2	kalk. własna				
		0	szt	0.00	
				RAZEM	0.00
5		Tablica manometryczna	szt		
d.2	kalk. własna				
		0	szt	0.00	
				RAZEM	0.00
6		Koszt rezygnacji z filtra 0 2350.	szt		
d.2	kalk. własna				
		0	szt	0.00	
				RAZEM	0.00
3		Koszt urządzeń na rzecz rozwiązania APP.			
7		Pompa obiegowa 1 OOm /h P=7,5kW.	szt		
d.3	kalk. własna				
		0	szt	0.00	
				RAZEM	0.00
8		Zawór odpowietrzający.	szt		
d.3	kalk. własna				
		0	szt	0.00	
				RAZEM	0.00
9		Tablica manometryczna.	szt		
d.3	kalk. własna				
		0	szt	0.00	
				RAZEM	0.00
10		Orurowanie wraz z zaworami.	szt		
d.3	kalk. własna				
		0	szt	0.00	
				RAZEM	0.00
11		Filtr basenowy 0 2350.	szt		
d.3	kalk. własna				
		0	szt	0.00	
				RAZEM	0.00
4		Instalacje teletechniczne			
5		Kanał wyrównawczy			
6		Budowa kanału.			
12	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto), dna w gruncie III.	m ²		
d.6	0503-01				
		24.86	m ²	24.860	
				RAZEM	24.860
13	KNNR 2	(2)Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek	m ³		
d.6	1201-03				
		7.45	m ³	7.450	
				RAZEM	7.450
14	KNNR 2	(2)Podkłady, betonowe, z betonu zwykłego.	m ³		
d.6	1201-01				
		2.49	m ³	2.490	
				RAZEM	2.490
15	KNR-W 2-02	Kanał wewnętrzny - dno z betonu gr. 10cm (beton wodoszczelny o powierzchni	m ²		
d.6	0701-01	utwardzonej)			
		24.86	m ²	24.860	
				RAZEM	24.860
16	KNR-W 2-02	(1)Dodatek za każdy 1`cm różnicy grubości, dno kanału, beton j.w.	m ²		
d.6	0701-02	Krotność = 10			
		24.86	m ²	24.860	
				RAZEM	24.860
17	KNR-W 2-02	(1)Kanały wewnętrzne - ściany z betonu grubości 12`cm, beton j.w.	m ²		
d.6	0701-03				
		23.82	m ²	23.820	
				RAZEM	23.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.6 0701-04	(1)Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, ściany kanału j.w. (gr.do 30cm), beton j.w. Krotność = 18 0.57	m ² m ²	 0.570	
				RAZEM	0.570
19	KNR-W 2-02 d.6 0701-04	(1)Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, ściany kanału j.w. (gr.do 20cm), beton j.w. Krotność = 8 18.4	m ² m ²	 18.400	
				RAZEM	18.400
20	KNR-W 2-02 d.6 0701-04	(1)Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, ściany kanału j.w. (gr.do 15cm), beton j.w. Krotność = 3 3.15	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
21	KNR-W 2-02 d.6 0701-04	(1)Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, ściany kanału j.w. (gr.do 10cm), beton j.w. Krotność = 2 -1.7	m ² m ²	 -1.700	
				RAZEM	-1.700
22	KNR-W 2-02 d.6 0217-02	(1)Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton j.w. 24.86	m ² m ²	 24.860	
				RAZEM	24.860
23	KNR-W 2-02 d.6 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - siatkami fi 10mm, podwójnie 1.21	t t	 1.210	
				RAZEM	1.210
24	KNR-W 2-02 d.6 0608-08	(2)Izolacja cieplna z płyt polistyrenowych gr. 5cm, pionowa na lepiku. 17.98	m ² m ²	 17.980	
				RAZEM	17.980
25	KNR-W 2-18 d.6 0530-02	Wykonanie różnych elementów żelbetowych, budowie i elementów żelbetow- wych - zagłębiona studzienka, zabudowa wążu (wsp. 1,6 do R) 0.55	m ³ m ³	 0.550	
				RAZEM	0.550
26	d.6 kalk. własna	Dostawa i montaż pompy w studzience (w-g uszcz. branżowego). 0	kpl kpl	 0	
				RAZEM	0
27	KNR-W 2-18 d.6 0529-01	Osadzenie wążów żeliwnych - ow ym 60x60cm - system szczelny - obłożony płytkami ceramicznymi 0	szt. szt.	 0.000	
				RAZEM	0.000
28	d.6 kalk. własna	Przejście szczelne Dn-100 w ścianie kanału. 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1